

Projektprogramm vom 25.07.2008, EFH in Hasle b.B.

Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal		
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																									
2	Bedürfnisse Auftraggeber	20t	Fre 02.05.08	Don 29.05.08	2.05.	20t																			
3	Lösungsmöglichkeiten	35t	Fre 30.05.08	Don 17.07.08	30.05.	35t																			
4	Vorprojektpläne, Modell 1:50	12t	Fre 18.07.08	Mon 04.08.08			12t																		
5	Kostenschätzung ± 15%	12t	Fre 18.07.08	Mon 04.08.08			12t																		
6	Vertrag Architekt	22t	Fre 18.07.08	Mon 18.08.08			22t																		
7	Überarbeitung Vorprojektpläne	20t	Die 05.08.08	Mon 01.09.08				20t																	
8	Abgabe Unternehmenssandliste zum Studium	0t	Mon 18.08.08	Mon 18.08.08				◆																	
9	Baubeschrieb	20t	Die 05.08.08	Mon 01.09.08				20t																	
10	Elektrovorprojekt	20t	Die 05.08.08	Mon 01.09.08				20t																	
11	Vergabe Bauingenieur	0t	Mon 01.09.08	Mon 01.09.08				◆																	
12	Provisorische Ausführungpläne	14t	Die 02.09.08	Fre 19.09.08					14																
13	Ferien Marc	15t	Mon 22.09.08	Fre 10.10.08						15t															
14	Elektroprojekt für Submission	0t	Fre 10.10.08	Fre 10.10.08						◆															
15	Vorauswahl Sanitärapparate	0t	Fre 10.10.08	Fre 10.10.08						◆															
16	Vorauswahl Platten	0t	Fre 10.10.08	Fre 10.10.08						◆															
17	Überprüfen Materialwahl	0t	Fre 10.10.08	Fre 10.10.08						◆															
18	Vergabe Fachingenieure	0t	Fre 10.10.08	Fre 10.10.08						◆															
19	provisorisches Bauprogramm	5t	Mon 13.10.08	Fre 17.10.08							5t														
20	Erstellen der Submissionsunterlagen	15t	Mon 13.10.08	Fre 31.10.08								15t													
21	Offerten bei Unternehmen	10t	Mon 03.11.08	Fre 14.11.08									1												
22	Kontrolle, Vergleiche, Vergabeanträge	10t	Mon 17.11.08	Fre 28.11.08										1											
23	Kostenvoranschlag nach Submission	0t	Fre 28.11.08	Fre 28.11.08											◆										
24	Bauprojekt	15t	Mon 01.12.08	Fre 19.12.08																	15t				
25	Baueingabe	3t	Mon 22.12.08	Mit 24.12.08																		3t			

Projekt: Projektprogramm.mpp
Datum: Die 02.09.08



Projektprogramm vom 25.07.2008, EFH in Hasle b.B.

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal										
					04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12								
26	Bewilligungsverfahren	40t	Don 25.12.08	Mit 18.02.09										25.12.	Bewilligungsverfahren																		
27	Definitive Auswahl Materialien	0t	Fre 09.01.09	Fre 09.01.09										09.01.	◆ Definitive Auswahl Materialien																		
28	Definitive Auswahl Küche (Lage Installationen)	0t	Fre 09.01.09	Fre 09.01.09										09.01.	◆ Definitive Auswahl Küche (Lage Installationen)																		
29	Definitive Auswahl Sanitärapparate	0t	Fre 09.01.09	Fre 09.01.09										09.01.	◆ Definitive Auswahl Sanitärapparate																		
30	Vergabe der Arbeiten	0t	Fre 09.01.09	Fre 09.01.09										09.01.	◆ Vergabe der Arbeiten																		
31	Definitives Bauprogramm	5t	Fre 09.01.09	Don 15.01.09										09.01.	▢ Definitives Bauprogramm																		
32	Werkverträge	5t	Fre 16.01.09	Don 22.01.09										16.01.	▢ Werkverträge																		
33	definitive Ausführungspläne	60t	Fre 09.01.09	Don 02.04.09										09.01.	▢ definitive Ausführungspläne																		
34	Ausführung	139t	Die 07.04.09	Fre 16.10.09										07.04.	▢ Ausführung																		
35	Definitive Auswahl Platten	0t	Mon 01.06.09	Mon 01.06.09										01.06.	◆ Definitive Auswahl Platten																		
36	Definitive Auswahl Parkett	0t	Fre 07.08.09	Fre 07.08.09										07.08.	◆ Definitive Auswahl Parkett																		
37	Übergabe, Bezug	10t	Mon 19.10.09	Fre 30.10.09										19.10.	▢ Übergabe, B																		
38	Schlussabrechnung	5t	Mon 14.12.09	Fre 18.12.09										14.12.	▢ S																		
39	Dokumentation über das Bauwerk	5t	Mon 14.12.09	Fre 18.12.09										14.12.	▢ D																		

Projekt: Projektprogramm.mpp Datum: Die 02.09.08	Vorgang		Meilenstein	◆	Rollup-Vorgang		Rullup in Arbeit	
	In Arbeit		Sammelvorgang		Rollup-Meilenstein	◇		